



Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 4-5, 2025



Finansieras av
Europeiska unionen
NextGenerationEU

Nedan ser ni bilder på vad som hänt på plats i Östersund vecka 4 och 5 i år och förra året samma vecka.

Bilder tagna av Lars Palm-Olsson och Hysytech.

Utrustning för uppgradering
av Biometan till vänster.



Utrustning till förvätskning
av Biogas till höger.



Montage container med 8 st Stirling Cryocoolers ovan.

Se nästa sida för att se
hur det såg ut vecka 5,
2024.



Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 5, 2024

- Isolering av RRL
- Gjutning av RRB
- Förläggning och svetsning av tryckledningar till invändiga tankar
- Gjutning av stödväggar till mottagningsficka
- Gjutning av plintar längs processhallen
- Schakt och fyll av grund till processhall
- Fyll och isolering kring mottagningsficka



RRL till höger och RK2 till vänster



Inför gjutning av RRB



Plintar längs med processhallens långsida